

Information zum Baufortschritt städtischer Baumaßnahmen

Die derzeit laufenden städtischen Baumaßnahmen sind in vollem Gange. Wir möchten Sie in dieser Ausgabe über den Baufortschritt der **Freiflächengestaltung an der Rhönhalle in Frankenheim** informieren.

Der erste Bauabschnitt mit dem Abbruch des Schulgebäudes in Frankenheim ist nun abgeschlossen. Leider ist dabei eine Verzögerung entstanden. Es konnten erst während des Abbruchs weitere mit Schadstoffen belastete Baustoffe festgestellt werden, die gesondert behandelt werden mussten. Dennoch sind wir im veranschlagten Kostenrahmen.



Doch jetzt kann es mit der Gestaltung der entstandenen großzügigen Fläche weitergehen. Hier entstehen im nächsten Schritt Park- und Pflanzflächen mit Spielgeräten. Es wird auch die Zufahrt durch die Versetzung der Friedhofsmauer deutlich verbessert. Die Arbeiten werden voraussichtlich in der kommenden Woche aufgenommen.

